



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA POLAČA**

Općinski načelnik  
Klasa:022-03/17-01/02  
Urboj:2198/26-17-02-1

Polača 231/A, 23423 Polača  
Tel.:023/662-001, fax.:023/662-201  
e-mail:opcina-polaca@zd.t-com.hr  
MB:02361792, OIB:48200439807  
IBAN:HR0924850031834400009

Polača, 13.02.2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA  
Zadarska Županija**

Primijeno:	14.2.2017	
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
NP-351-02/16-1/39	07	
Uredžbeni broj:	Pril:	Vrijednost:
2198/26-17-5	-	-

**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**zaštitu okoliša i komunalne poslove**  
**Pročelnik**  
**Olivio Meštrović, dipl.ing.geod.**

**PREDMET: Financijska potpora za sanaciju odlagališta komunalnog otpada  
Jagodnja Gornja na području Općine Polača, traži se**

Poštovani,  
izvješćujemo vas da je sukladno planu i programu sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Jagodnja Gornja u Općini Polača te sukladno provedenoj javnoj nabavi, dinamika radova u vrlo intenzivnoj fazi.

Ukupno ugovoreni radovi iznose 9.164.345,62 kuna. Do sada su izvedeni radovi u vrijednosti od 2.541.355,78 kuna.

Poštovani pročelniče molimo vas da nam sukladno mogućnostima intervencijom iz Županijskog proračuna pomognete u dinamici plaćanja kako ne bismo došli u situaciju nemogućnosti praćenja projekta, odnosno ugovorenih obveza.

S poštovanjem,

Općinski načelnik  
Viktor Prtenjača





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLAČA

Općinski načelnik

Klasa:022-03/17-01/02

Urboj:2198/26-17-02-2

REPUBLIKA HRVATSKA  
Zadarska Županija

Primijeno:	15.2.2017	
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
NP-351-02/16-1/39	07	
Urudžbeni broj:	Pril:	Vrijednost:
2198/26-17-6	-	-

Polača 231/A, 23423 Polača  
Tel.:023/662-001, fax.:023/662-201  
e-mail:opcina-polaca@zd.t-com.hr  
MB:02361792, OIB:48200439807  
IBAN:HR0924850031834400009

Polača, 15.02.2017.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
zaštitu okoliša i komunalne poslove  
Pročelnik  
Olivio Meštrović, dipl.ing.geod.

**PREDMET: Financijska potpora za sanaciju odlagališta komunalnog otpada  
Jagodnja Gornja na području Općine Polača  
-Nadopuna zahtjeva, dostavlja se**

Poštovani,  
nastavno na naš zahtjev, klasa:022-03/17-01/02, urbroj:2198/26-17-02-1 od 13.02.2017.godine, u prilogu dostavljamo ispostavljene privremene situacije i račune kao nadopunu našem zahtjevu i dokaz o izvršenim dosadašnjim radovima i to kako slijedi:

1. GT-trade d.o.o. – račun broj:22-01-1, 1. Privremena situacija: ..... 86.271,50 kuna
2. GT-trade d.o.o. – račun broj:25-01-1, 2. Privremena situacija: .....824.523,28 kuna
3. GT-trade d.o.o. – račun broj:30-01-1, 3. Privremena situacija: .....219.950,06 kuna
4. GT-trade d.o.o. – račun broj:01-01-1, 4. Privremena situacija: ... 1.410.610,94 kuna

**UKUPNO RADOVI: 2.541.355,78 kuna**

**+ Usluge nadzornog inženjera i projektantskog inženjera**

1. Ovlašteni inženjer Željko Čirjak- račun broj: 33/VP/1..... 10.740,68 kuna
2. Hudec plan d.o.o. –račun broj: 1/1/1 ..... 16.500,00 kuna

**UKUPNO RADOVI + NADZORI 2.568.566,46 kuna**

S poštovanjem,

Općinski načelnik  
Viktor Prtenjača

OPĆINA POLAČA, Polača 231/A, 24 423 Polača, OIB 48200439807 koju zastupa načelnik Viktor Prtenjača (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ)

I

**ZAJEDNICA PONUDITELJA:**

**G.T. TRADE d.o.o.**, Split, Spinčićeva 2/d, OIB 27976544334 koje zastupa prokurist Arsen Zoran Tonšić, dipl.ing.grad.

I

**PRIZMA VV d.o.o.**, Mali Otok (Općina Legrad), Mali Otok 20, OIB 54428819781 koje zastupa direktor Dražen Vlah, koje zastupa prokurist vodećeg partnera Arsen Zoran Tonšić, dipl.ing.grad.

(u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)  
zaključili su

## UGOVOR

Izvođenja radova – Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jagodnja Gornja“ u Općini Polača.

### I. PREDMET UGOVORA

#### Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jagodnja Gornja“ u Općini Polača, a temelji se na provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, Izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jagodnja Gornja“ u Općini Polača, koji se vodi pod evidencijskim brojem nabave 01/16-MV i ponudi IZVOĐAČA od 03. svibnja 2016. godine, koja je u navedenom postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija.

#### Članak 2.

Radovi iz članka 1. ovog Ugovora moraju se izvesti sukladno ovom Ugovoru, tehničkoj dokumentaciji i ponudbenom troškovniku sukladno pravilima struke.

### II. CIJENA

#### Članak 3.

Vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora je:

	7.331.476,50 kn
<u>PDV 25%</u>	<u>1.832.869,12 kn</u>

**Ukupno: 9.164.345,62 kn**

slovima: devetmilijunastošezdesetčetiristisučetristočetredesetpet kuna i šezdesetdvije lipe

### III. UVJETI PLAĆANJA

#### Članak 4.

Obračunavaju se i plaćaju samo stvarno izvršeni radovi koji su registrirani u građevinskoj knjizi i ovjereni po nadzornom inženjeru. Obračun izvedenih radova vrši se

prema jediničnim cijenama iz Troškovnika. Plaćanje se vrši temeljem privremenih situacija i okončane situacije koje ovjerava nadzorni inženjer. Plaćanje se vrši na IBAN IZVOĐAČA.

NARUČITELJ odnosno nadzorni inženjer koji vrši stručni nadzor iste pregledava i ovjerava u roku 8 (osam) dana po primitku situacije. Plaćanje subvencioniranog iznosa od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izvršene radove izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od ovjere privremene situacije i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i NARUČITELJA i uplate sredstava na žiro-račun Općine Polača tj. 90 % (devedesetposto ) iznosa, dok će preostali dio 10 % (desetposto) iznosa biti plaćen u 36 (tridesetšest) jednakih mjesečnih obročnih plaćanja.

#### **IV. POČETAK I ROK ZAVRŠETKA RADOVA**

##### **Članak 5.**

Početak izvođenja radova je od dana uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera, a rok završetka u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera.

NARUČITELJ i IZVOĐAČ će odrediti točan datum uvođenja u posao. NARUČITELJ će osigurati prisutnost nadzornog inženjera prilikom uvođenja IZVOĐAČA u posao.

Pisano uvođenje u posao smatra se izvršenim predajom dokumentacije te rješenjem svih eventualnih nejasnoća i smetnji za nesmetano odvijanje izvođenja radova, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada IZVOĐAČ i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik, kada se izvrši primopredaja radova.

Utvrđeni rok za izvršenje radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile IZVOĐAČ bio spriječen izvoditi radove, te je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova,
- ukoliko se utvrdi da projekt ima manjkavosti koje utječu na kvalitetu izvedbe građevine, a koje je potrebno ukloniti i riješiti prije nastavka radova, o kojima će IZVOĐAČ upozoriti Naručitelja, projektantski nadzor i stručnog nadzornog inženjera, i
- kada NARUČITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.
- ukoliko Naručitelj ne izvršava svoje obveze preuzete ovim ugovorom, zbog čega je Izvođač opravdano obustavio radove.

#### **V. PRIPREMA GRADILIŠTA**

##### **Članak 6.**

Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal dopremljen na gradilište moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

#### **Članak 7.**

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, IZVOĐAČA i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka građenja sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.

### **VI. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA**

#### **Članak 8.**

IZVOĐAČ imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu radova. Inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

#### **Članak 9.**

IZVOĐAČ je dužan prije početka radova obavijestiti NARUČITELJA o imenovanju odgovorne osobe odnosno inženjera gradilišta na način da pisanim putem dostavi njegovu ime i stručnu spremu sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

### **VII. NADZOR**

#### **Članak 10.**

Izvođenje radova NARUČITELJ će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a IZVOĐAČ je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime naručitelja obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUČITELJEM, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

NARUČITELJ je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti IZVOĐAČU ime nadzornog inženjera.

### **VIII. PRIMOPREDAJA**

#### **Članak 11.**

Nakon završetka radova, IZVOĐAČ je dužan zatražiti od NARUČITELJA preuzimanje objekta. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici NARUČITELJA i IZVOĐAČA. Primopredaja radova obaviti će se u roku od 7 dana od završetka radova o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.

IZVOĐAČ je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine te surađivati kod tehničkog pregleda i ishoda uporabne dozvole.

Nakon završetka izvođenja radova IZVOĐAČ je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

#### **Članak 12.**

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, ugovorene strane će zapisnički evidentirati nedostatke te navesti rok u kojem je IZVOĐAČ obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

### **IX. UGOVORNA KAZNA**

#### **Članak 13.**

Ukoliko krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova NARUČITELJ ima pravo od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

### **X. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

#### **Članak 14.**

IZVOĐAČ je obavezan u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti NARUČITELJU jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu od 10 (deset) % vrijednosti ugovorene cijene bez PDV-a, a u obliku bezuvjetne bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja do dana uredne primopredaje radova.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon primopredaje objekta.

### **XI. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

#### **Članak 15.**

IZVOĐAČ je obavezan prilikom primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne bankarske garancije na poziv, s klauzulom „plativo na prvi poziv“ ili „bez prava prigovora“. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, na iznos od 5 (pet) % vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a s rokom važenja 2 (dvije) godine od dana uredne primopredaje radova.

### **XII. JAMSTVENI ROK**

#### **Članak 16.**

Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a počinje teći od dana primopredaje radova.

### XIII. PRIMJENA PROPISA

#### Članak 17.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajući propisi.

### XIV. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

#### Članak 18.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Benkovcu.

### XV. ZAVRŠNE ODREDBE


#### Članak 19.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) primjeraka od kojih NARUČITELJU pripadaju 3 (tri) primjerka, a IZVOĐAČU 2(dva) primjerka.

#### Članak 20.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVOĐAČA:



G.T. TRADE d.o.o.  
Prokurist, Arsen Zoran Tonšić

ZA NARUČITELJA:



OPĆINA POLAČA  
Načelnik, Viktor Prtenjaca

KLASA: 022-07/16-01/03  
URBROJ: 2198/26-16-02-20  
Polača, 04. srpnja 2016. godine

TELEFAX/MOB  
021/ 568706  
021/ 568710  
098/ 264653

**GT** trade

CONSTRUCTION  
TOURISM  
TRADE  
EXPORT-IMPORT

GRADILINSTVO  
TURIZAM  
TRGOVINA  
EXPORT-IMPORT

web: www.gt-trade.hr  
Splitska 211

e-mail: gttrade@gt-trade.hr

SPLIT

CROATIA

Izvođač radova: **GT - TRADE d.o.o.**  
Adresa: Spincičeva 2/D, 21000 Split  
M.B. \_\_\_\_\_  
OIB. 27976544334  
Žiro račun br. HR40 24840081100202341  
Banka. RAIFFEISEN BANK

Investitor radova: **OPĆINA POLAČA**  
Adresa: Polača 231/A  
24 423 Polača  
OIB: 48200439807

Mjesto računa: Split  
Broj računa: 22-01-1  
Datum izdavanja računa: 07. 10. 2016.  
Krajnji datum plaćanja računa: 07. 11. 2016.  
Vrijeme izdavanja računa: 08:07 sati  
Način plaćanja računa: Transakcijski račun  
Ime operatera izrade računa: Arsen-Zoran Tonšić

**RAČUN ZA IZVEDBU RADOVA**

Objekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA  
Gradilište broj: \_\_\_\_\_  
Mjesto: POLAČA  
Vrsta radova: GRAĐEVINSKI, ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI

Ugovor br. /	Ugovor o javnoj nabavi klasa: 022-07/16-01/03 od 04. 07. 2016.	Ugovoreni iznos bez PDV-a	7.331.476,50
Dop. ugovor br.	- // - - // - - // -	- // - - // - - // -	
Dop. ugovor br.	- // - - // - - // -	- // - - // - - // -	
Dop. ugovor br.	- // - - // - - // -	- // - - // - - // -	
<b>UKUPNO</b>			<b>7.331.476,50</b>

**R-1**

**PRIVREMENA SITUACIJA GRADILIŠTA**

**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA broj:1**

za izvršene radove zaključno s mjesecom 30. rujan (09) 2016. godine.

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	69.017,20	17.254,30	86.271,50
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	69.017,20	17.254,30	86.271,50
Povrat povrata predujma po ovoj priv. situaciji %	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno ostaje za naplatu po ovoj priv. situaciji:</b>	<b>69.017,20</b>	<b>17.254,30</b>	<b>86.271,50</b>

(Slovima: dvijestotinetridesetosamtisućatristotinetridesetdevetkunaičetrdesetšestlipa)

Ukupan iznos dobivenog predujma bez PDV-a	0,00 %	0,00
Obračunat predujam po prethodnoj situaciji bez PDV-a		0,00
Obračunat predujam po ovoj situaciji bez PDV-a		0,00
Ukupno obračunat predujam bez PDV-a		0,00
<b>Ostaje u predujmu bez PDV-a</b>		<b>0,00</b>

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige  
Prijenos porezne obveze temeljem članka 75., stavka 3a) i članka 79., stavka 7. Zakona o PDV-u.

Izvođač radova:

Nadzorni inženjer:

Investitor radova:

Dne. 07.10.2016.

Dne. 7.10.2016.

Dne. 15.10.2016.

GR-SIT-1

**OPĆINA POLAČA**

Primljeno: 15.10.2016.



TEL/FAX/MOB  
021/ 568706  
021/ 568710  
098/ 264653

**GT** trade

web: www.gt-trade.hr

e-mail: gttrade@gt-trade.hr

Spinčićeva 2D

SPLIT

CONSTRUCTION  
TOURISM  
TRADE  
EXPORT-IMPORT

GRADITELISTVO  
TURIZAM  
TRGOVINA  
EXPORT-IMPORT

CROATIA

Izvođač radova: **GT - TRADE d.o.o.**  
Adresa: Spinčićeva 2/D, 21000 Split  
M.B.  
OIB. 27976544334  
Žiro račun br. HR40 24840081100202341  
Banka. RAIFFEISEN BANK

Investitor radova: **OPĆINA POLAČA**  
Adresa: Polača 231/A  
23 423 Polača  
OIB: 48200439807

Mjesto računa: Split  
Broj računa: 25-01-1  
Datum izdavanja računa: 14. 11. 2016.  
Krajnji datum plaćanja računa: 19. 12. 2016.  
Vrijeme izdavanja računa: 15:11 sati  
Način plaćanja računa: Transakcijski račun  
Ime operatera izrade računa: Arsen-Zoran Tonšić

**RAČUN ZA IZVEDBU RADOVA**  
**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA**

Objekt:  
Gradilište broj:  
Mjesto: POLAČA  
Vrsta radova: GRAĐEVINSKI, ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI

Ugovor br. / Ugovor o javnoj nabavi klasa: 022-07/16-01/03 od 04. 07. 2016.  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -

Ugovoreni iznos bez PDV-a	7.331.476,50
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
<b>7.331.476,50</b>	

UKUPNO

R-1

PRIVREMENA SITUACIJA GRADILIŠTA

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA broj:2

za izvršene radove zaključno s mjesecom 31. listopada (10) 2016. godine.

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	728.635,83	182.158,96	910.794,78
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	69.017,20	17.254,30	86.271,50
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	659.618,63	164.904,66	824.523,28
Povrat povrata predujma po ovoj priv. situaciji %	0,00	0,00	0,00
Ukupno ostaje za naplatu po ovoj priv. situaciji:	659.618,63	164.904,66	824.523,28

(Slovima: osamstotinadvaesetčetiritisuće petstotinadvaesettrikuneidvadesetosamlipa)

Ukupan iznos dobivenog predujma bez PDV-a	0,00 %	0,00
Obračunat predujam po prethodnoj situaciji bez PDV-a		0,00
Obračunat predujam po ovoj situaciji bez PDV-a		0,00
Ukupno obračunat predujam bez PDV-a		0,00
Ostaje u predujmu bez PDV-a		0,00

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Izvođač radova:

Nadzorni inženjer:


Investitor radova:

Dne. 14.11.2016.

Dne. 17-XI 2016.

Dne. 21.11.2016.

GR-SIT-2



**Željko Čirjak** dipl.ing.građ., ovlaštenu inženjer građevinarstva  
 Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva  
 23000 ZADAR, Raštanska 3, tel: 023/646-118, mob: 091/522-2920, e-mail: zeljko.cirjak@zd.t-com.hr  
 IBAN: HR 11 2484 0081 1015 4466 4

OIB 37303032151  
 JMBG 1111965383905

PDVID:HR37303032151

Zadar, 14.12.2016.

Sat izdavanja: 7:30:00  
 Datum isporuke: 14.12.2016.  
 Datum valute : 29.12.2016.

**OPĆINA POLAČA**

Polača 231/A  
 23423 Polača  
 OIB: 48200439807

**Račun R-1 : 33/VP/1**

Redni broj	Izvršeni radovi / Usluga / Roba	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
	<p><b>Nadzor nad izvedbom radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada "Jagodnja Gornja"</b></p> <p>Nadzor se zaračunava proporcionalno vrijednosti izvedenih radova izvođača.</p> <p>Ugovoreno za nadzor: 69640,00            Ugovoreno za izvođenje radova: 7331476,50            Obračunski koeficijent za vrijednost nadzora iznosi:  <math>69640,00 / 7331476,50 = 0,0095</math></p> <p><b>1. privremena situacija za nadzor</b></p> <p>Vrijednost do sada izvedenih radova, prema 3. privr. situaciji izvođača GT trade: 904595,88</p> <p><u>Ukupna vrijednost radova nadzora do sada:</u>  <math>904595,88 * 0,0095 = 8592,55</math> kn</p>				8592,55
	UKUPNO:				8592,55
	PDV 25% :				2148,14
<b>SVEUKUPNO ZA PLATITI:</b>					<b>10.740,68</b>

Operater: Operater 1

Račun je napisan na računalu i ponovažan je bez potpisa i pečata.

U slučaju zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.

OPĆINA POLAČA

Primljeno: 14.12.2016

Ovlaštenu inženjer  
 Željko Čirjak dipl. ing. građ.

*(Handwritten signature and stamp)*

TEL/FAX/MOB  
021/ 568706  
021/ 568710  
098/ 264653  
web: www.gt-trade.hr  
Spinčićeva 2/D

**GT** trade

e-mail: gtrade@gt-trade.hr

CONSTRUCTION  
TOURISM  
TRADE  
EXPORT-IMPORT

GRADITELJSTVO  
TURIZAM  
TRGOVINA  
EXPORT-IMPORT

SPLIT

CROATIA

Izvođač radova: **GT - TRADE d.o.o.**  
Adresa: Spinčićeva 2/D, 21000 Split  
M.B.  
OIB: 27976544334  
Žiro račun br. HR40 24840081100202341  
Banka: RAIFFEISEN BANK

Investitor radova: **OPĆINA POLAČA**  
Adresa: Polača 231/A  
23 423 Polača  
OIB: 48200439807

Mjesto računa: Split  
Broj računa: **30-01-1**  
Datum izdavanja računa: 13. 12. 2016.  
Krajnji datum plaćanja računa: 12. 01. 2016.  
Vrijeme izdavanja računa: 08:35 sati  
Način plaćanja računa: Transakcijski račun  
Ime operatera izrade računa: Arsen-Zoran Tonšić

**RAČUN ZA IZVEDBU RADOVA**

Objekt: **SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA**  
Gradilište broj:  
Mjesto: **POLAČA**  
Vrsta radova: **GRADEVINSKI, ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI**

Ugovor br. / Ugovor o javnoj nabavi klasa: 022-07/16-01/03 od 04. 07. 2016.  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -

Ugovoreni iznos bez PDV-a	7.331.476,50
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
<b>UKUPNO</b>	<b>7.331.476,50</b>

**R-1**

**PRIVREMENA SITUACIJA GRADILIŠTA**

**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA**

broj:3

za izvršene radove zaključno s mjesecom 30. studeni (11) 2016. godine.

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	904.595,88	226.148,97	1.130.744,84
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	728.635,83	182.158,96	910.794,78
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	175.960,05	43.990,01	219.950,06
Povrat povrata predujma po ovoj priv. situaciji %	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno ostaje za naplatu po ovoj priv. situaciji:</b>	<b>175.960,05</b>	<b>43.990,01</b>	<b>219.950,06</b>

(Slovima: dvijestotinedevetnaesttisućadevetstotinašestlipa)

Ukupan iznos dobivenog predujma bez PDV-a	0,00 %	0,00
Obračunat predujam po prethodnoj situaciji bez PDV-a		0,00
Obračunat predujam po ovoj situaciji bez PDV-a		0,00
Ukupno obračunat predujam bez PDV-a		0,00
<b>Ostaje u predujmu bez PDV-a</b>		<b>0,00</b>

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

**GT TRADE**  
d.o.o.  
SPINČIČEVA 2/D, SPLIT

Izvođač radova:

Dne. 13. 12. 2016.

Nadzorni inženjer:

Dne. 13. 12. 2016.

Investitor radova:

Dne. 13. 12. 2016.

GR-SIT-3

Općina Polača

Polača 231/A

23423 Polača

Hrvatska

OIB: 48200439807

## Račun br. 1/1/1

Datum i mjesto izdavanja: 13.01.2017 08:45:38, Zagreb-Susedgrad

Način plaćanja: transakcijski račun.

Datum dospijeca: utorak, 14. ožujka 2017.

#	Usluga / Proizvod	J.mj	Količina	Cijena	Popust	Stopa poreza	Iznos bez poreza
1	Usluga Projektantskog Nadzora nad izvođenjem radova-Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jagodnja Gornja, općina Polača, po Ugovoru Klasa:022-07/17-01/02, Urbroj: 2198/26-17-02-2	kom	1,00	13.200,00	0%	25%	13.200,00
				Osnovica PDV-a 25%			13.200,00 kn
				PDV 25%			3.300,00 kn
				Ukupni iznos			16.500,00 kn

I Privremena situacija

Ugovorena cijena: 66.000,00 kuna

Izvedeni radovi:  
20% nakon potpisivanja Ugovora 13.200,00 kuna

iznos za platiti: 13.200,00 kuna

PDV (25%): 3.300,00 kuna

ukupno za platiti: 16.500,00 kuna

obračun prema naplaćenju naknadi

Molimo da navedeni iznos platite na naš račun IBANHR75 23600001101916595 otvoren kod Zagrebačke banke

S poštovanjem  
Direktor

**HUDEC PLAN d.o.o.**  
ZAGREB

(Svjetlan Hudec, dipl.ing.grad.)

OPĆINA POLAČA

Prilijeno: \_\_\_\_\_

TEL/FAX/MOB  
021/ 568706  
021/ 568710  
098/ 264653

**GT** trade

web: www.gt-trade.hr

e-mail: gtrade@gt-trade.hr

Spinčićeva 2D

SPLIT

CONSTRUCTION  
TOURISM  
TRADE  
EXPORT-IMPORT

GRADITELISTVO  
TURIZAM  
TRGOVINA  
EXPORT-IMPORT

CROATIA

Izvođač radova: **GT - TRADE d.o.o.**  
Adresa: Spinčićeva 2/D, 21000 Split  
M.B.  
OIB. 27976544334  
Žiro račun br. HR40 24840081100202341  
Banka. RAIFFEISEN BANK

Investitor radova: **OPĆINA POLAČA**  
Adresa: **Polača 231/A**  
**23 423 Polača**  
**OIB: 48200439807**

Mjesto računa: Split  
Broj računa: **01-01-1**  
Datum izdavanja računa: 17. 01. 2017.  
Krajnji datum plaćanja računa: 16. 02. 2017.  
Vrijeme izdavanja računa: 08:51 sati  
Način plaćanja računa: Transakcijski račun  
Ime operatera izrade računa: Arsen-Zoran Tonšić

**RAČUN ZA IZVEDBU RADOVA**

Objekt: **SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA**  
Gradilište broj:  
Mjesto: **POLAČA**  
Vrsta radova: **GRADEVINSKI, ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI**

Ugovor br. / Ugovor o javnoj nabavi klasa: 022-07/16-01/03 od 04. 07. 2016.  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -  
Dop. ugovor br. - // - - // - - // -

Ugovoreni iznos bez PDV-a	7.331.476,50
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
- // - - // - - // -	
<b>UKUPNO</b>	<b>7.331.476,50</b>

**UKUPNO**

**R-1**

**PRIVREMENA SITUACIJA GRADILIŠTA**

**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA GORNJA" U OPĆINI POLAČA**

broj:4

za izvršene radove zaključno s mjesecom 31. prosincem (12) 2016. godine.

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova	2.033.084,63	508.271,16	2.541.355,78
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	904.595,88	226.148,97	1.130.744,84
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	1.128.488,75	282.122,19	1.410.610,94
Povrat povrata predujma po ovoj priv. situaciji %	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno ostaje za naplatu po ovoj priv. situaciji:</b>	<b>1.128.488,75</b>	<b>282.122,19</b>	<b>1.410.610,94</b>

(Slovima: jedanmilijunčetiristotinedesettisućašeststotinadesetkunaidevedesetčetirilipe)

Ukupan iznos dobivenog predujma bez PDV-a	0,00 %	0,00
Obračunat predujam po prethodnoj situaciji bez PDV-a		0,00
Obračunat predujam po ovoj situaciji bez PDV-a		0,00
Ukupno obračunat predujam bez PDV-a		0,00
Ostaje u predujmu bez PDV-a		0,00

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

**GT TRADE**  
d.o.o.  
SPINČIĆEVA 2D, SPLIT

Izvođač radova:

Dne. 17.01.2017.

GR-SIT-4

Nadzorni inženjer  
Zeljko Čirjak  
dipl. ing. građ.  
ovlašten inženjer građevinarstva  
G 462

Dne. 20.1.2017.

Investitor radova:

Dne. 20.01.2017.